月　間　工　程　表　（６月）

工事件名　：　梅　島　舗　装　修　繕　工　事

工　　期　<当初>　平成１８年１０月０３日から平成２０年０１月３１日まで
<変更(案)>　平成１８年１０月０３日から平成２０年０９月３０日まで

請 負 者　道路株式会社　関東支店
現場代理人　多田　覚







予定 [当初]	0	0	0	0	1.13	1.13	6.03	14.27	22.59	33.12	46.72	65.03	73.58	89.26	98.62	100.00																
予定 [第一回変更案]												31.06	42.84	57.25	70.08	79.38	87.9	87.9	92.72	97.33	99.68	100										
予定 [第二回変更案]																		53.49	66.91	71.94	77.35	88.45	98.79	100								
実　施 [当初]	0	0	0	0	0	0	1.25	4.40	9.04	13.16	20.59	23.19	26.89	32.16	34.74	38.11																
実　施 [第一回変更]												27.28	31.51	37.46	40.31	45.46	53.49	53.49														
実　施 [第二回変更]																		53.49	62.04	70.25												

費目･工種	種　別	細　別	規　格	単位	全体数量	施工済数量	今月予定数量	進捗率
道路修繕				式	1			
舗装修繕工				式	1			
	車道打換工			式	1			
		舗装版切断	t=20cm以下	m	55	0.00	0	0.00%
		切削オーバーレイ		m2	21,010	18,817.00	0	89.56%
		表層工		m2	21,010	0.00	18,817	0.00%
		支道打換(1)	作業延長20m未満	m2	660	684.00	0	103.64%
		支道打換(2)	作業延長20m以上	m2	240	158.00	0	65.83%
	歩道打換工			式	1			
		歩道打換(1)	一般部　透水型	m2	5,530	3,500.00	2,020	63.29%
		歩道打換(2)	点字部　透水型	m2	730	420.00	241	57.53%
		歩道打換(3)	蓋上部	m2	45	25.00	15	55.56%
		切下げ修理(1)	WB-1	m2	327	156.00	104	47.71%
		切下げ修理(2)	WB-2	m2	1,560	990.00	660	63.46%
		切下げ修理(3)	WB-3	m2	234	114.00	76	48.72%
	排水工			式	1			
		街渠桝修理		箇所	110	111.00	0	100.91%
		街渠修理(1)	一般部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	m	1,533	1,602.00	0	104.50%
		街渠修理(2)	切下げ部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ WB-1,2	m	522	422.00	0	80.84%
		街渠修理(3)	切下げ部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ WB-3	m	49	32.00	0	65.31%
		街渠修理(4)	横断歩道部　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ	m	38	58.00	0	152.63%
		街渠修理(5)	交差点部　現場打ち	m	49	25.00	0	51.02%
		街渠修理(6)	交差点部　現場打ち	m	79	40.00	0	50.63%
	雑工			式	1			
		バス停工		m2	307	0.00	0	0.00%
		すり付け舗装		式	1	0.00	0	0.00%
		舗装止めﾌﾞﾛｯｸ修理		m	2,440	380.00	0	15.57%
		中央分離帯修理		m	1,028	1,079.00	0	104.96%
		縁石修理		m	328	260.00	0	79.27%
		植樹帯修理		m	1,183	783.00	0	66.19%
		横断防止柵撤去		m	1,315	800.00	0	60.84%
		横断防止柵設置		m	1,315	0.00	0	0.00%
		横断抑止柵撤去		m	236	237.00	0	100.42%
		横断抑止柵設置		m	236	237.00	0	100.42%
		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	124	0.00	0	0.00%
		ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置		m	124	0.00	0	0.00%
		遮音壁撤去･再設置(1)	2層	m	185	200.00	0	108.11%
		遮音壁撤去･再設置(2)	1層	m	606	600.00	0	99.01%
		距離標設置(1)	百米標	箇所	24	0.00	0	0.00%
		距離標設置(2)	千米標	箇所	2	0.00	0	0.00%
		管理銘板設置		箇所	14	0.00	0	0.00%
		施錠工		箇所	28	0.00	0	0.00%
		発生品運搬		式	1	0.00	0	0.00%
		残土二次運搬		式	1	0.00	0	0.00%
		植栽撤去		式	1	1.00	0.00	100.00%
	区画線設置工			式	1			
		実線･ｾﾌﾞﾗ	W=15cm	m	3,660	0.00	0	0.00%
		実線･ｾﾌﾞﾗ	W=30cm	m	190	0.00	0	0.00%
		ｾﾌﾞﾗ	W=15cm	式	1,860	0.00	0	0.00%
		破線	W=15cm	m	1,270	0.00	0	0.00%
		矢印･記号･文字	W=15cm換算	m	1,260	0.00	0	0.00%
直接工事費				式	1			
企業工事								

日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	備　考
													区画線	区画線			区画線	区画線	区画線	区画線	区画線				区画線	区画線	区画線	区画線	区画線		
																											予備			
																											騒音測定 [下線]			
			16	17･18	2		17･18	18･19	1	2	3･4	4･5			20	6	7	8	9			21	10	11						表層
			上9	上8	下2		上8	上7	下1	下2	下3	下4			上6	下5	下6	下7	下8			上5	下9	下10	予備	予備			上4	
																					U - 7									
		D -5						D -10			D -11				D -12		D -6			D -8		U - 7								下線　初期打換え
																			D -4,U-1										下線　平板
		U - 2･3		U - 3					U -10			U - 9								U - 6				U - 5			U - 3		上線　初期打換え
								U -3･4								U - 8													上線　平板